

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 3 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

BDI = 19,98%

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR	MESES							
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,45%	2.500,00	65,50%	1.637,50	11,50%	287,50	11,50%	287,50	11,50%	287,50
2	MOVIMENTO DE TERRAS	1,82%	3.147,26	100,00%	3.147,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	SUPRA ESTRUTURA	0,30%	518,00	100,00%	518,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	ALVENARIAS	1,46%	2.529,72	100,00%	2.529,72	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	REVESTIMENTO EXTERNO	15,31%	26.462,83	10,00%	2.646,28	25,00%	6.615,71	45,00%	11.908,27	20,00%	5.292,57
6	REVESTIMENTO INTERNO	36,72%	63.466,13	0,00%	0,00	22,50%	14.279,88	47,50%	30.146,41	30,00%	19.039,84
7	PISOS	6,52%	11.269,73	80,00%	9.015,78	20,00%	2.253,95	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8	PINGADEIRAS E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS)	7,72%	13.338,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	13.338,01
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,79%	3.096,00	10,00%	309,60	80,00%	2.476,80	10,00%	309,60	0,00%	0,00
10	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA	2,59%	4.471,50	20,00%	894,30	70,00%	3.130,05	10,00%	447,15	0,00%	0,00
11	DRENOS SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	1,07%	1.849,75	0,00%	0,00	90,00%	1.664,78	10,00%	184,98	0,00%	0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,55%	23.428,10	70,00%	16.399,67	25,00%	5.857,03	5,00%	1.171,41	0,00%	0,00
13	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1,24%	2.146,20	0,00%	0,00	90,00%	1.931,58	10,00%	214,62	0,00%	0,00
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	4,47%	7.732,77	30,00%	2.319,83	60,00%	4.639,66	10,00%	773,28	0,00%	0,00
15	INSTALAÇÕES PARA REDE DE VIGILÂNCIA E ALARME	0,72%	1.242,50	0,00%	0,00	90,00%	1.118,25	10,00%	124,25	0,00%	0,00
16	COMPLEMENTOS	3,27%	5.657,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.657,53
TOTAIS (FÍSICOS)		100,00%	-	22,80%	-	25,60%	-	26,36%	-	25,23%	-
		100,00%	-	22,80%	-	48,41%	-	74,77%	-	100,00%	-
TOTAIS (FINANCEIROS)			172.856,02	-	39.417,95	-	44.255,17	-	45.567,46	-	43.615,45
			172.856,02	-	39.417,95	-	83.673,12	-	129.240,58	-	172.856,02

Agudo (RS), 03 de dezembro de 2012.