

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 4 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS

Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS

BDI = 22,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	VALOR	MESES							
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,68%	11.654,59	89,70%	10.454,59	3,43%	400,00	3,43%	400,00	3,43%	400,00
2	REVESTIMENTO EXTERNO	7,29%	18.140,00	70,00%	12.698,00	30,00%	5.442,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	REVESTIMENTO INTERNO	0,27%	660,00	100,00%	660,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	PISOS E AZULEJOS	6,87%	17.085,42	50,00%	8.542,71	50,00%	8.542,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	PINGADEIRAS E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS)	1,78%	4.427,30	50,00%	2.213,65	50,00%	2.213,65	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6	ARREMATES ABERTURAS	0,78%	1.951,20	70,00%	1.365,84	30,00%	585,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7	ESQUADRIAS E VIDROS	77,86%	193.770,00	0,00%	0,00	70,00%	135.639,00	15,00%	29.065,50	15,00%	29.065,50
8	COMPLEMENTOS	0,48%	1.185,97	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.185,97
TOTAIS (FÍSICOS)		100,00%	-	14,44%	-	61,41%	-	11,84%	-	12,32%	-
		100,00%	-	14,44%	-	75,84%	-	87,68%	-	100,00%	-
TOTAIS (FINANCEIROS)			248.874,48	-	35.934,79	-	152.822,72	-	29.465,50	-	30.651,47
			248.874,48	-	35.934,79	-	188.757,51	-	218.223,01	-	248.874,48

Agudo (RS), 14 de agosto de 2013.

Carlos H. Roggia
Eng. Civil - CREA 46746
Resp. Técnico